



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2023 г.

I. ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 г. НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Основните цели на Проект „Красива България” (ПКБ) за 2023 г. са свързани с намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и средния бизнес, създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините. Непосредствените цели са: разширяване на потенциала за заетост на регистрирани в ДБТ безработни лица чрез провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги, както и последваща възможност за реализацията им на пазара на труда; създаване на временна заетост при реализацията на обекти на социалната и градска инфраструктура чрез изпълнението на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР); подобряване на качеството на живот и на средата за работа и обитаване, вкл. на групи в неравностойно положение, чрез изграждане на нов и/или обновяване на съществуващ сграден фонд, вкл. за предоставяне на социални услуги на общинско и областно ниво; укрепване на сътрудничеството между органите на централната и на местната власт чрез разширяване потенциала на местните администрации при изпълнение на проекти и провеждане на активни политики на пазара на труда.

За изпълнение на посочените цели са утвърдени следните документи: Годишен оперативен план '23; Работен план '23; Регистър '23 на идентифицираните рискове; Регистър '23 на остатъчните рискове; План '23 за управление на риска; План '23 за изпълнение на контролните дейности при управление на риска; План за действие за изпълнение на дейностите през '23 (с посочени отговорни лица и срокове за изпълнение).

Целите за 2023 г. се осъществяват чрез двете основни дейности на ПКБ:

- администриране и контрол на всички процеси, свързани с планиране, извършване, приключване и отчитане на СМР/СРР за одобрените от Управителния съвет (УС) обекти по три от мерките на ПКБ (M01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, M02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и M02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”), с прилагането на които се очаква осигуряване на реална заетост в строителството, вкл. на безработни лица;

- администриране и контрол на всички процеси, свързани с планиране, извършване, приключване и отчитане на обучението по мярка M03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, с прилагането на която (при обекти с бюджет за СМР над 250 000 лева) се очаква да бъдат обучени регистрирани в ДБТ безработни лица, увеличавайки шанса им за успешна реализация на пазара на труда.

II. СРЕДСТВА НА ПКБ ПО НПДЗ-'23, РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯ'23, РЕШЕНИЕ НА УС НА ПКБ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

Във връзка с §4 от Преходните и заключителни разпоредби на приетия Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., постановени за обнародване в Държавен вестник с Указ №312/29.12.2022 г. (ДВ бр. 104/30.12.2022 г.), бюджетът на ПКБ за настоящата година е в размер на 5,0 млн. лв. Съгласно т. 3 от Решение №1/13.03.2023 г. на УС на ПКБ, тези средства се изразходват по ред и по видове разходи, определени от УС.

С Решение №621/14.09.2023 г. на Министерски съвет е приет Националният план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2023 г., по силата на който средствата за ПКБ са в размер на 5,0 млн. лв. Съгласно т. 3 от същото решение, тези средства се изразходват по ред и по видове разходи, определени от УС.

По време на проведената в периода 21.11.2022 – 20.02.2023 г. Кампания-'23 в ПКБ са подадени общо 66 проектни предложения, 29 бр. от които в регионалното звено в София, 21 бр. – в Русе и 16 бр. – в Стара Загора. Кандидатите са 61, в т.ч. 59 общини, 1 кметство (с. Шипково, Община Троян) и 1 трета страна (БТА). Общините са подали общо 64 предложения, като 54 от тях са подали по едно, а останалите 5 - по две предложения. Кметството и третата страна са подали по едно предложение. Общата стойност на подадените предложения е в размер на 16 240 542 лв., в т.ч. 6 907 876 лв. финансиране от ПКБ и 9 332 666 лв. съфинансиране от кандидатите. Във входящ регистър за 2023 г. са вписани всичките 66 предложения, за които са налице подадени заявления, с проекти за обекти на територията на 23 области в 59 общини, като 27 предложения са по М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; 35 предложения са по М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”; и 4 предложения са по М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. В Централния регистър на кандидатстващи проекти (ЦРКП) за 2023 г. са включени 56 предложения. Останалите 10, в т.ч. 8 по мярка М01 и 2 по мярка М02-01, не са допуснати поради неспазване на осемте условия за допустимост, оповестени в обявата за кампанията.

Вписаните 56 предложения в ЦРКП-'23 са от 53 кандидати, в т.ч. 52 общини (49 от тях са с по едно, а останалите 3 – с по две предложения) и 1 трета страна. Те са за обекти в областите: образование – 27 бр. (11 училища, 14 детски градини и 2 детски ясли); обществено-административно обслужване – 8 бр.; култура – 9 бр. (8 читалища и 1 музей); предоставяне на социални услуги – 4 бр., в т.ч. 2 от резидентен тип (1 ЦНСТ и 1 Кризисен център за деца) и 2 от нерезидентен тип (1 Център за социална рехабилитация и 1 Център за обществена подкрепа); здравеопазване – 6 бр. (4 болници и 2 здравни центъра) и спорт – 2 бр. При 18 предложения стойността за СМР е над 250 000 лв., което означава, че същите предвиждат и обучения на безработни по мярка М03. Общата стойност на вписаните в ЦРКП-2023 предложения е 13 990 781 лв., в т.ч. 5 854 990 лв. финансиране от ПКБ и 8 135 791 лв. съфинансиране от кандидатите.

През отчетния период е налице едно решение на УС на ПКБ – Решение №1/13.03.2023 г., с което са приети и одобрени: Доклад за извършените дейности по ПКБ през 2022 г.; бюджет на ПКБ за 2023 г. в размер на 5 000 000 лв.; анализ на вписаните предложения в ЦРКП-'23; условие за одобряване по един обект на общините, които са кандидатствали с по 2 предложения, и временно насочване (до 01.07.2023 г.) на 107 302 лв. от средствата за организация, оперативно управление и контрол към финансиране на обекти по мерки М01, М02 и М02-01; 47 проектни предложения от ЦРКП-'23 за финансиране и реализация; 51 приложения за 2023 г. към РДОУПКБ, относими към изпълнението, отчитането и плащането на СМР и на обученията по мярка М03. Със същото решение, УС е възложил на ръководителя проект – главния координатор изготвяне и организиране подписването на споразумения за одобрените обекти и оповестяване в интернет-страницата на МТСП на 51 приложения към РДОУПКБ.

Решение №1/13.03.2023 г. на УС на ПКБ е изпълнено, като на 15 март, в интернет-страницата на МТСП са оповестени приложенията към РДОУПКБ за настоящата година, ведно с одобрените предложения и самото решение. Споразуменията за одобрените обекти са изпратени веднага по електронен път за подписване от съответните кандидати и са изведени до 28.03.2023 г.

Във връзка с Решение №1/13.03.2023 г. на УС на ПКБ, са извършени и следните допълнителни дейности:

- в изпълнение на разпоредбите на чл. 25, ал. 4 от РДОУПКБ, чрез писмо с изх. №08-142/14.03.2023 г., всички одобрени кандидати са известени за подписване на споразумения с МТСП, а кандидатите, чиито проектни предложения не са вписани в ЦРКП-'23, са уведомени за недопускането им с писмо изх. №08-143/15.03.2023 г.;

- до Националното сдружение на общините в Република България е изпратено уведомително писмо с изх. №39-68/14.03.2023 г. относно Решение №1/13.03.2023 г. на УС на ПКБ, вкл. списък на одобрените обекти;

- до Агенция по заетостта е изпратено писмо с изх. №05-10-247/14.03.2023 г., съдържащо молба списъкът с одобрените обекти да бъде предоставен на съответните ДБТ за предприемане на действия, включително по изготвяне на заявки за професионално обучение на безработни до регионалните звена на ПКБ и до бенефициентите, които са възложители на обучението.

- до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е изпратено писмо с изх. №05-50-75/14.03.2023 г., съдържащо молба списъкът с одобрените обекти да бъде предоставен на съответните регионални ДИТ за предприемане на необходимите действия за извършване на проверки по Договорите за СМР/СРР, като са предоставени и контакти за връзка с регионалните звена на ПКБ.

III. ОПЕРАТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период оперативната дейност в ПКБ е извършена при строг контрол за спазване на действащото законодателство, вътрешните правила на МТСП и правилата на ПКБ. Съгласно Годишния оперативен план, Работния план и Плана за действие за 2023 г., през отчетния период тази дейност включва: консултиране и осигуряване на техническа подкрепа на кандидатите при изготвяне на проектните им предложения по време на Кампания '23, вкл. приемане на заявления и документи за кандидатстване; техническа обработка на заявленията и документите към тях; вписване на предложенията на кандидатите във входящ регистър; разглеждане за допустимост на постъпилите предложения и попълване на контролните листове за допустимост; създаване на ЦРКП-'23 и вписване в него на допуснатите проектни предложения; оценяване на обектите по мерки, съгласно утвърдените критерии; класиране на оценените обекти (по мерки) на база получената за всеки обект обща оценка; изготвяне на документация за вземане на решение по реда на чл. 8, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на УС на ПКБ; писмено информиране, след решението на УС, на одобрените и на недопуснатите кандидати; изготвяне на споразумения за одобрените обекти и организиране на подписването им; извършване на първо посещение на място на всеки одобрен обект с цел предварителен контрол; изготвяне на експертни оценки за одобрените обекти; изготвяне на справки за планираните обучителни курсове на безработни; осигуряване на административна подкрепа и консултиране на бенефициентите за правилата на ПКБ и процедурите за избор на изпълнител на СМР и на обучение; събиране и обобщаване на информацията за вида на процедурите за обществени поръчки за СМР/обучение и за датите на провеждането им, както и информация за сключените договори за изпълнение; периодичен контрол на място върху изпълнените СМР на всеки обект; проверка на документацията към исканията за плащане на изпълнителите на СМР и на обучение; архивиране на документацията от 2022 г. и предаването ѝ в централното звено; извършване на текущ контрол върху изпълнението на СМР/СРР, събиране на информация за хода на строителните дейности на обектите и на професионалните обучения; извършване на проверка за устойчивост на изпълнени обекти през изминали години; поддържане на интернет-страницата на МТСП (в частта ѝ за ПКБ) с актуална информация; организиране провеждането на информационни срещи в трите регионални звена с бенефициентите и други.

За да се минимизира рискът от непостигане на целите и неизпълнение на дейностите, през отчетния период до звената на ПКБ са изпратени посочените по-долу 7 бр. инструкции:

С Инструкция №1/23.01.2023 г. на служителите от регионалните звена (с копие до централното звено) са изпратени за сведение и изпълнение утвърдените Годишен оперативен план '23, Работен план '23, Регистър '23 на идентифицираните рискове, Регистър '23 на остатъчните рискове, План '23 за управление на риска, План '23 за изпълнение на контролните дейности при управление на риска и План за действие за изпълнение на дейностите през 2023 г. Със същата инструкция е наредено: да не се приемат документи за кандидатстване след 20.02.2023 г.; в срок до 24.02.2023 г. да се разгледат за допустимост постъпилите предложения в

Кампания '23, за всяко предложение да се попълни коректно образеца *Приложение – Чек-лист допустимост*, да се впишат всички постъпили предложения в *Приложение – Регионален регистър на кандидатстващи проекти* за 2023 г. и същият да се изпрати в ЦЗИПКБ по електронен път; в срок до 27.02.2023 г. да се изпратят по куриер или да се доставят на място в ЦЗИПКБ всички получени предложения, заедно с попълнените и надлежно подписани чек-листове за допустимост към тях; в срок до 01.03.2023 г. да се архивира документацията от 2022 г. и да се предаде в ЦЗИПКБ;

С Инstrukция №2/23.02.2023 г. на служителите от централното и регионалните звена е наредено в оценяването на проектните предложения да се включат и представители от трите регионални звена; в срок до 15.03.2023 г. да бъдат оценени проектните предложения от ЦРКП, като екипите попълват и подписват оценителните листове, с посочени в тях имена и дата; получените точки от извършената оценка да бъдат нанесени в ЦРКП;

С Инstrukция №3/14.03.2023 г. на служителите от регионалните звена (с копие до централното звено) са изпратени за сведение и изпълнение Решение №1/13.03.2023 г. на УС на ПКБ и териториалното разпределение на одобрените 47 проектни предложения. Със същата инструкция им е възложено: изготвяне на експертни оценки за обектите в срок до 01.04.2023 г.; провеждане на разговори (в срок до 01.04.2023 г.) със служители в ДБТ относно заявките за професионално обучение на безработни при 15 от обектите; даване указания на бенефициентите и на ДБТ относно правилата на ПКБ (ползване в работата единствено на утвърдените за 2023 г. приложения към РДОУПКБ);

С Инstrukция №4/15.03.2023 г. на служителите от централното и регионалните звена е наредено, при първа възможност и съчетано с текущата оперативна работа, да извършват проверки на място на обекти от 2018 г., а при възможност и от 2019 г., които са отразени в приложения централен регистър устойчивост (ЦРУ), след което да изпращат в ЦЗИПКБ съответните подписани контролни листове, изготвени по образеца *Приложение – Контролен лист устойчивост* за 2023 г. Със същата инструкция е наредено към отчитането на заповедите за командировка да се прилагат протоколи, доклади, контролни листове устойчивост, както и други материали, изготвени по време на командировката, като същите се подписват от присъстващите представители на ПКБ;

С Инstrukция №5/29.03.2023 г. на служителите от централното и регионалните звена са изпратени материали за провеждане на информационните срещи с бенефициентите по ПКБ за 2023 г. Изпратена е и Наредбата за командировки в страната (ПМС №44/22.03.2023 г.) за сведение и изпълнение;

С Инstrukция №6/14.06.2023 г. на служителите от регионалните звена (с копие до централното звено) са изпратени за сведение и изпълнение Заповед №РД-01-166/05.06.2023 г., с която са одобрени за финансиране и реализация през текущата година 50 проектни предложения по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП), разпределени по регионални звена, съгласно приложения списък. Със същата инструкция им е възложено: изготвяне на експертни оценки за обектите в срок до 30.06.2023 г.; даване указания на бенефициентите относно правилата на НП (ползване в работата единствено на утвърдените за 2023 г. приложения по Компонент 1 на НП);

С Инstrukция №7/31.07.2023 г. на служителите от регионалните звена (с копие до централното звено) са изпратени за сведение и изпълнение Заповед №РД-01-236/31.07.2023 г., с която са одобрени за финансиране и реализация през текущата година допълнително 3 броя проектни предложения по Компонент 1 на НП, разпределени по регионални звена, съгласно приложения списък. Със същата инструкция им е възложено: изготвяне на експертни оценки за обектите в срок до 09.08.2023 г.; даване указания на бенефициентите относно правилата на НП (ползване в работата единствено на утвърдените за 2023 г. приложения по Компонент 1 на НП).

През отчетния период в ПКБ не са допуснати забавени преписки и на всички получени писма, запитвания и искания е отговорено в срок. Изготвени и изпратени са 179 бр. писма, докладни записки, становища до държавни и общински органи и институции, вкл. до участници

по ПКБ, а по електронен път и по телефон е отговорено на над 650 запитвания на граждани, кандидати и бенефициенти.

Одобрените за настоящата година 47 проектни предложения са по мерки М01 – 15 бр., М02 – 30 бр. и М02-01 – 2 бр. и са в следните области: 22 за образование (8 училища, 12 детски градини и 2 детски ясли); 7 за обществено-административно обслужване; 6 за култура (5 читалища и 1 музей); 4 за предоставяне на социални услуги, в т.ч. 2 от резидентен тип (1 ЦНСТ и 1 Кризисен център за деца) и 2 от нерезидентен тип (1 Център за социална рехабилитация и 1 Център за обществена подкрепа); 6 за здравеопазване (4 болници и 2 здравни центъра); 2 за спорт и рекреация. Общата стойност на проектите предложения по споразумения е 12 181 821 лв., в т.ч. 5 107 302 лв. финансиране от ПКБ и 7 074 519 лв. съфинансиране от кандидатите. Средствата за СМР са в размер на 11 239 548 лв., средствата за професионално обучение на безработни лица – 211 364 лв. (за 15 обучения при 15 обекта със стойност за СМР над 250 000 лв.), а средствата за организация, оперативен управление и контрол – 730 909 лв. (6% от общата стойност на предложенията).

Изложената по-долу информация е свързана с териториалното разпределение по регионални звена на проектите предложения със сключени споразумения за финансиране.

А. РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПКБ В ГР. РУСЕ – 16 ОБЕКТА И 5 ОБУЧЕНИЯ

1. Община Алфатар – обект по М02-01: *Промяна на предназначението и основен ремонт на част от сграда с идентификатор 00415.501.848.1 и 00415.501.848.2 за предоставяне на социални услуги*, по Споразумение №РД-17-1/23.03.2023 г., който е на обща стойност 265 322 лв. (179 092 лв. финансиране от ПКБ и 86 230 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 403 лв. за СМР и 15 919 лв. за организация, оперативен управление и контрол (ООУК).

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „РОУД ЛЕВЕЛ” ЕООД – гр. Шумен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №0113/14.06.2023 г. на стойност 249 320,69 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 247 781,86 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 18.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

2. Община Велики Преслав – обект по М02: *Рехабилитация и естетизация на детски площадки в Детска градина „Снежанка”*, по Споразумение №РД-17-44/28.03.2023 г., който е на обща стойност 264 894 лв. (111 255 лв. финансиране от ПКБ и 153 639 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 000 лв. за СМР и 15 894 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ” ЕТ – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №Д-00-255/12.06.2023 г. на стойност 248 926,90 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 19.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 228 559,21 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 30.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

3. Община Вълчи дол – обект по М02: *Основен ремонт на част от сграда с идентификатор №21717.501.174.1 по плана на с. Добротич*, по Споразумение №РД-17-20/27.03.2023 г., който е на обща стойност 355 046 лв. (127 817 лв. финансиране от ПКБ и 227 229 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 319 541 лв. за СМР, 14 202 лв. за обучение на безработни и 21 303 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи”.

Бенефициентът е избрал ЦПО към ЕТ „Виктория-Петранка Митрева” – гр. Варна за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи” и е сключил Договор №23-00-325/12.06.2023 г. на стойност 14 202,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 12 825,00 лв.

Бенефициентът е избрал „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО” ООД – гр. Варна за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №23-00-319/07.06.2023 г. на стойност 319 234,24 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 13.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 310 599,24 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 03.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

4. Община Върбица – обект по М02-01: *Преустройство на бивша училищна сграда в с. Ловец, общ. Върбица в ЦНСТ за стари хора*, по Споразумение №РД-17-32/27.03.2023 г., който е на обща стойност 257 126 лв. (179 988 лв. финансиране от ПКБ и 77 138 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 241 698 лв. за СМР и 15 428 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Раев строй” ЕООД – гр. Сливен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №40/26.06.2023 г. на стойност 240 272,50 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 17.07.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 240 169,99 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 21.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

5. Община Генерал Тошево – обект по М02: *Ремонт на прилежащо пространство на Ученическо общежитие гр. Генерал Тошево*, по Споразумение №РД-17-6/23.03.2023 г., който е на обща стойност 291 602 лв. (119 557 лв. финансиране от ПКБ и 172 045 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 262 442 лв. за СМР, 11 664 лв. за обучение на безработни и 17 496 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 9 безработни по специалност „Здравни грижи”.

Бенефициентът е избрал ЦПО към ЕТ „Виктория-Петранка Митрева” – гр. Варна за изпълнител на обучение на 9 безработни по специалност „Здравни грижи” и е сключил Договор №157/25.04.2023 г. на стойност 11 664,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 10 935,00 лв.

Бенефициентът е избрал „ДЪГА-АПОСТОЛ” ЕООД – гр. Добрич за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №223/06.06.2023 г. на стойност 254 189,53 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 12.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 238 228,49 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 12.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

6. Община Гулянци – обект по М01: *Етнографски музей - ремонт на покрива и фасадна реставрация*, по Споразумение №РД-17-26/27.03.2023 г., който е на обща стойност 154 076 лв. (75 497 лв. финансиране от ПКБ и 78 579 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 144 831 лв. за СМР и 9 245 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Нитов Инженеринг” ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №13/19.05.2023 г. на стойност 144 612,01 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са

приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 143 920,54 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 26.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

7. Община Девня – обект по М02: *Вътрешен ремонт в сградата на филиал „Детелина” към Детска градина „Незабравка”, гр. Девня*, по Споразумение №РД-17-39/28.03.2023 г., който е на обща стойност 239 882 лв. (119 941 лв. финансиране от ПКБ и 119 941 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 225 489 лв. за СМР и 14 393 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Строй бъдеще” ЕООД – гр. Самоков за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №1007-252/10.07.2023г. на стойност 160 978.54 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 17.07.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 125 312,13 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 17.11.2023 г. Поради обстоятелството, че стойността на изпълнените дейности по договора за СМР е по-малка от преведения авансов трансфер от МТСП, Община Девня е върнала на МТСП неусвоен остатък от извършения авансов трансфер, който е в размер на 18 423,94 лв.

8. Община Добричка – обект по М01: *Рехабилитация на част от сграда Народно читалище „Асен Златаров – 1940”, с. Стефан Караджа*, по Споразумение №РД-17-47/28.03.2023 г., който е на обща стойност 254 256 лв. (119 500 лв. финансиране от ПКБ и 134 756 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 239 001 лв. за СМР и 15 255 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ОВИМА” ЕООД – гр. Разград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №43/22.06.2023 г. на стойност 215 967,83 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 28.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 210 672,20 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 07.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

9. Община Долни чифлик – обект по М02: *Текущ ремонт на Детска градина „Щурче”, с. Гроздьово*, по Споразумение №РД-17-9/23.03.2023 г., който е на обща стойност 117 013 лв. (58 506 лв. финансиране от ПКБ и 58 507 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 109 992 лв. за СМР и 7 021 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ЕР БИЛД-ИНЕЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. Аксаково за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №294/13.06.2023 г. на стойност 105 611,96 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 105 611,56 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 02.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

10. Община Никопол – обект по М02: *Основен ремонт на покрив на сграда за здравно заведение*, по Споразумение №РД-17-17/24.03.2023 г., който е на обща стойност 289 322 лв. (129 992 лв. финансиране от ПКБ и 159 330 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 260 390 лв. за СМР 11 573 лв. за обучение на безработни и 17 359 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 8 безработни по специалност „Основни и довършителни работи”.

Бенефициентът е избрал „Аполи 09” ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на обучение на 8 безработни по специалност „Основни и довършителни работи” и е сключил Договор №256/10.05.2023 г. на стойност 11 573,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите.

Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 10 520,00 лв.

Бенефициентът е избрал „Нитов Инженеринг“ ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №285/14.06.2023 г. на стойност 260 291,66 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 21.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 259 645,86 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 19.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

11. Община Разград – обект по М02: *Текущ ремонт и монтаж на газова инсталация на Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян”*, по Споразумение №РД-17-31/27.03.2023 г., който е на обща стойност 161 174 лв. (80 587 лв. финансиране от ПКБ и 80 587 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 151 504 лв. за СМР и 9 670 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „САВ-РАЗГРАД” ООД – гр. Разград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №147/14.06.2023 г. на стойност 150 395,48 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 147 509,06 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 19.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

12. Община Свищов – обект по М02: *Модернизация на спортната инфраструктура на СУ „Цветан Радославов” - гр. Свищов*, по Споразумение №РД-17-29/27.03.2023 г., който е на обща стойност 368 541 лв. (128 989 лв. финансиране от ПКБ и 239 552 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 331 687 лв. за СМР 14 742 лв. за обучение на безработни и 22 112 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 12 безработни по специалност „Подпомагане на деца”.

Бенефициентът е избрал ЦПО към „Декси Консулт” ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на обучение на 12 безработни по специалност „Подпомагане на деца” и е сключил Договор № 94-Д-443/11.05.2023 г. на стойност 14 742,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 13 010,00 лв.

Бенефициентът е избрал „Бор-97” ЕООД – гр. Свищов за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №94-Д-502/15.06.2023 г. на стойност 331 498,67 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 297 611,97 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 30.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

13. Община Тервел – обект по М02: *Обновяване на помещенията в Детска градина „Детелина” в гр. Тервел*, по Споразумение №РД-17-15/24.03.2023 г., който е на обща стойност 212 303 лв. (63 691 лв. финансиране от ПКБ и 148 612 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 199 565 лв. за СМР и 12 738 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ИСА” ООД – гр. Добрич за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №105/14.06.2023 г. на стойност 167 909,42 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 21.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 167 906,78 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 31.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

14. Община Хитрино – обект по М01: *Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета-1943” в с. Тимарево*, по Споразумение №РД-17-42/28.03.2023 г., който е на обща стойност 212 003 лв. (84 801 лв. финансиране от ПКБ и 127 202 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 199 283 лв. за СМР и 12 720 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „С-М СТРОЙ” ЕООД – гр. Шумен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №ОП-5/02.06.2023 г. на стойност 198 746,08 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 09.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 197 103,73 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 17.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

15. Община Ценово – обект по М01: *Текущ ремонт на сграда на Народно читалище „Просвета 1936 г.”*, по Споразумение №РД-17-27/27.03.2023 г., който е на обща стойност 333 323 лв. (126 596 лв. финансиране от ПКБ и 206 727 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 299 991 лв. за СМР, 13 333 лв. за обучение на безработни и 19 999 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Здравни грижи”.

Бенефициентът е избрал „Частен професионален колеж по социални дейности и сигурност” ЕООД – гр. Русе за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Здравни грижи” и е сключил Договор №05019052023ДЗ/19.05.2023 г. на стойност 12 970,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 12 105,00 лв.

Бенефициентът е избрал „Булстрой” ООД – гр. Русе за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №05502062023ДЗ/02.06.2023 г. на стойност 298 979,96 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 09.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 267 793,86 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 16.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

16. Община Шабла – обект по М01: *Текущ ремонт и повишаване енергийната ефективност на обществена сграда – Кметство - с. Езерец*, по Споразумение №РД-17-11/24.03.2023 г., който е на обща стойност 175 922 лв. (84 443 лв. финансиране от ПКБ и 91 479 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 165 367 лв. за СМР и 10 555 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „СЕЙФТИСТРОЙ 2018” ЕООД – гр. Суворово за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №83/07.06.2023 г. на стойност 164 327,72 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 14.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 140 901,28 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 04.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

Б. РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПКБ В ГР. СОФИЯ – 16 ОБЕКТА И 5 ОБУЧЕНИЯ

1. Община Банско – обект по М02: *Подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда в Здравна служба - гр. Добринище*, по Споразумение №РД-17-33/27.03.2023 г., който е на обща стойност 333 620 лв. (126 776 лв. финансиране от ПКБ и 206 844 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 300 258 лв. за СМР 13 345 лв. за обучение на безработни и 20 017 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Вътрешни облицовки и настилки”.

Бенефициентът е избрал „АБС-Е” ЕООД – гр. Благоевград за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Вътрешни облицовки и настилки” и е сключил Договор №Д-ОП-33/06.06.2023 г. на стойност 13 345,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 13 030,00 лв.

Бенефициентът е избрал „ГРАДИВ 77” ЕООД – гр. Самоков за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №Д-ОП-39/13.06.2023 г. на стойност 297 226,82 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 297 080,05 лв. За обекта са подписани: протокол приключени СМР на 07.11.2023 г., съдържащ забележки по изпълнението с указан срок за отстраняването им и протокол приключени СМР на 27.11.2023 г., след който е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

2. Община Ботевград – обект по М01: *Изграждане на два броя самостоятелни съблекални в УПИ I-за спорт и отдих кв. 70 по плана на град Ботевград*, по Споразумение №РД-17-46/28.03.2023 г., който е на обща стойност 265 891 лв. (119 651 лв. финансиране от ПКБ и 146 240 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 938 лв. за СМР и 15 953 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ЛКС” ООД – гр. Мездра за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №0021/12.06.2023 г. на стойност 249 848,17 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 5 месеца и започва да тече от 16.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 249 828,58 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 19.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

3. Община Бяла Слатина – обект по М02: *Реконструкция на прилежащо пространство към МБАЛ Бяла Слатина и изграждане на паркинг*, по Споразумение №РД-17-34/27.03.2023 г., който е на обща стойност 322 720 лв. (129 088 лв. финансиране от ПКБ и 193 632 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 290 448 лв. за СМР, 12 909 лв. за обучение на безработни и 19 363 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 9 безработни по специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”.

Бенефициентът е избрал „ИКОМС” ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на обучение на 9 безработни по специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” и е сключил Договор №75/07.06.2023 г. на стойност 12 366,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 11 121,00 лв.

Бенефициентът е избрал „РаТек” ООД – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №70/25.05.2023 г. на стойност 290 139,95 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 30.05.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 287 004,91 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 29.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

4. Община Враца – обект по М02: *Благоустрояване на дворното пространство на Детска градина „Брезичка”*, по Споразумение №РД-17-21/27.03.2023 г., който е на обща стойност 395 660 лв. (126 611 лв. финансиране от ПКБ и 269 049 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 356 094 лв. за СМР 15 826 лв. за обучение на безработни и 23 740 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 13 безработни по специалност „Подпомагане на възрастни”.

Бенефициентът е избрал Фондация „Разпространение на знание и социални дейности-АВИЦЕНА” – гр. Смолян за изпълнител на обучение на 13 безработни по специалност „Подпомагане на възрастни” и е сключил Договор №У-148/26.06.2023 г. на стойност 14 704,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и е извършено авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 14 033,00 лв.

Бенефициентът е избрал "Растер - Юг" ООД- гр. Благоевград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №С-192/07.08.2023 на стойност 351 749,59 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 14.08.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 280 733,42 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 07.12.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

5. Община Георги Дамяново – обект по М01: *Ремонт на покрив на Народно читалище „Напредък 1929 г.” и Кметство в с. Дълги дел*, по Споразумение №РД-17-10/23.03.2023 г., който е на обща стойност 253 644 лв. (119 213 лв. финансиране от ПКБ и 134 431 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 238 425 лв. за СМР и 15 219 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „АЙ БИ ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТ” ООД – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №ДГ-71/15.06.2023 г. на стойност 238 282,14 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 19.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 215 264,94 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 02.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

6. Община Гоце Делчев – обект по М02: *Обновяване на Детска ясла „Пролет”, гр. Гоце Делчев - втори етап (паркоустройство и вертикална планировка)*, по Споразумение №РД-17-13/24.03.2023 г., който е на обща стойност 265 689 лв. (119 560 лв. финансиране от ПКБ и 146 129 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 748 лв. за СМР и 15 941 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93” ООД – гр. Благоевград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №55/09.06.2023 г. на стойност 246 336,04 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 16.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 245 204,34 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 24.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

7. Община Кнежа – обект по М02: *Текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на МБАЛ - Кнежа*, по Споразумение №РД-17-25/27.03.2023 г., който е на обща стойност 262 019 лв. (119 743 лв. финансиране от ПКБ и 142 276 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 246 298 лв. за СМР и 15 721 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №50/31.05.2023 г. на стойност 245 360,36 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 06.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 245 357,82 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 15.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

8. Община Лом – обект по М02: *Външен асансьор за осигуряване на достъпна среда в Център за обществена подкрепа – гр. Лом*, по Споразумение №РД-17-22/27.03.2023 г., който е

на обща стойност 98 135 лв. (47 105 лв. финансиране от ПКБ и 51 030 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 92 247 лв. за СМР и 5 888 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „НЕД ПАЛАС“ ООД – гр. Кнежа за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №131/13.06.2023 г. на стойност 92 092,69 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 87 013,56 лв. За обекта са подписани: протокол приключени СМР на 02.11.2023 г., съдържащ забележки по изпълнението с указан срок за отстраняването им и протокол приключени СМР на 16.11.2023 г., след който е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

9. Община Мизия – обект по М01: *Текущ ремонт на санитарни възли и административни помещения в административната сграда на Община Мизия*, по Споразумение №РД-17-16/24.03.2023 г., който е на обща стойност 158 046 лв. (77 443 лв. финансиране от ПКБ и 80 603 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 148 563 лв. за СМР и 9 483 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал Консорциум „БУЛ-Г-СТРОЙ“ ДЗЗД – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №РД-26/15.06.2023 г. на стойност 148 201,52 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 22.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 94 256,77 лв. За обекта са подписани: протокол приключени СМР на 02.11.2023 г., съдържащ забележки по изпълнението с указан срок за отстраняването им и протокол приключени СМР на 17.11.2023 г. Поради обстоятелството, че стойността на изпълнените дейности по договора за СМР е по-малка от преведения авансов трансфер от МТСП, Община Мизия е върнала на МТСП неусвоенния остатък от извършения авансов трансфер, който е в размер на 6 222,18 лв.

10. Община Плевен – обект по М02: *Облагородяване на дворно пространство на Детска градина „Иглика“*, по Споразумение №РД-17-40/28.03.2023 г., който е на обща стойност 154 255 лв. (77 127 лв. финансиране от ПКБ и 77 128 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 145 000 лв. за СМР и 9 255 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Билдинг 11“ ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №ИРО-2680/24.07.2023 г. на стойност 144 745,70 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 31.07.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 143 958,81 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 22.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

11. Община Разлог – обект по М02: *Ремонт на покрив на Детска градина „Надежда“ - с. Елешница, общ. Разлог*, по Споразумение №РД-17-7/23.03.2023 г., който е на обща стойност 202 105 лв. (90 947 лв. финансиране от ПКБ и 111 158 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 189 979 лв. за СМР и 12 126 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93“ ООД – гр. Благоевград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №247/06.06.2023 г. на стойност 179 883,50 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 13.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 179 431,08 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 27.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

12. Община Самоков – обект по М02: *Ремонт на вътрешно отделение VI етаж, блок А на МБАЛ, гр. Самоков*, по Споразумение №РД-17-36/28.03.2023 г., който е на обща стойност 396 948 лв. (129 802 лв. финансиране от ПКБ и 267 146 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 357 253 лв. за СМР, 15 878 лв. за обучение на безработни и 23 817 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 12 безработни по специалност „Основни и довършителни работи”.

Бенефициентът е избрал ЦПО към ЕТ „Иванка Ярловска” – гр. Самоков за изпълнител на обучение на 12 безработни по специалност „Основни и довършителни работи” и е сключил Договор №11787/13.06.2023 г. на стойност 15 660,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 15 450,00 лв.

Бенефициентът е избрал ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ” – гр. Самоков за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №11881/17.07.2023 г. на стойност 356 353,14 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 5 месеца и започва да тече от 21.07.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 353 444,59 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 20.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

13. Столична община – район „Подуяне” – обект по М02: *Текущ ремонт на дворно пространство на Детска градина №105 „Ракета”*, по Споразумение №РД-17-38/28.03.2023 г., който е на обща стойност 246 133 лв. (113 221 лв. финансиране от ПКБ и 132 912 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 231 365 лв. за СМР и 14 768 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „НСК СОФИЯ” ЕООД – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №РПД23-ДГ55-7/15.06.2023 г. на стойност 207 922,46 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 29.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 191 607,31 лв. За обекта са подписани: протокол приключени СМР на 06.10.2023 г., съдържащ забележки по изпълнението с указан срок за отстраняването им и протокол приключени СМР на 24.10.2023 г., след който е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

14. Община Тетевен – обект по М01: *Ремонт на вътрешни помещения в сградата на Спортно-развлекателен център, обновяване на игрища за тенис на корт, волейбол и фитнес на открито*, по Споразумение №РД-17-2/23.03.2023 г., който е на обща стойност 335 311 лв. (130 000 лв. финансиране от ПКБ и 205 311 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 301 780 лв. за СМР, 13 412 лв. за обучение на безработни и 20 119 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи”.

Бенефициентът е избрал „Према 2010” ООД – гр. Ловеч за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи” и е сключил Договор №255/22.05.2023 г. на стойност 13 412,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 13 105,00 лв.

Бенефициентът е избрал „ЕВРОСТРОЙ РН” ЕООД – гр. Плевен за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №277/01.06.2023 г. на стойност 298 563,02 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 07.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 298 559,94 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 25.08.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

15. Община Чавдар – обект по М02: *Осигуряване на достъпна среда за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”*, по Споразумение №РД-17-5/23.03.2023 г., който е на обща стойност 189 188 лв. (85 135 лв. финансиране от ПКБ и 104 053 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 177 837 лв. за СМР и 11 351 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Симстрой-2000” ЕООД – с. Мирково за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор от 07.06.2023 г. на стойност 176 380,51 лв. Сроктът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 13.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 169 049,78 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 19.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

16. Българска телеграфна агенция (БТА) – обект по М01: *Облагородяване на паркинг, маневрена площ и пешеходни пространства на Българска телеграфна агенция*, по Споразумение №РД-17-28/27.03.2023 г., който е на обща стойност 255 381 лв. (114 921 лв. финансиране от ПКБ и 140 460 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 240 058 лв. за СМР и 15 323 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „БИЛДКОМ БГ” ЕООД – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №РД-14-2930/12.06.23 г. на стойност 234 635,69 лв. Сроктът на изпълнение на СМР е 5 месеца и започва да тече от 19.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от БТА в размер на 234 491,01 лв. За обекта са подписани: протокол приключени СМР на 29.11.2023 г., съдържащ забележки по изпълнението с указан срок за отстраняването им и протокол приключени СМР на 12.12.2023 г., след който е извършен окончателен трансфер от МТСП към БТА.

В. РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПКБ В ГР. СТАРА ЗАГОРА – 15 ОБЕКТА И 5 ОБУЧЕНИЯ

1. Община Асеновград – обект по М02: *Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Отец Паисий”*, по Споразумение №РД-17-23/27.03.2023 г., който е на обща стойност 264 991 лв. (115 006 лв. финансиране от ПКБ и 149 985 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 092 лв. за СМР и 15 899 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Градив 77” ЕООД – гр. Самоков за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №87/15.06.2023 г. на стойност 239 407,43 лв. Сроктът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 21.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 239 393,78 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 02.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

2. Община Джебел – обект по М01: *Административна сграда на Община Джебел*, по Споразумение №РД-17-12/24.03.2023 г., който е на обща стойност 193 355 лв. (88 943 лв. финансиране от ПКБ и 104 412 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 181 754 лв. за СМР и 11 601 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Герт груп” ЕООД – гр. Пловдив за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №4/17.05.2023 г. на стойност 181 275,52 лв. Сроктът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 25.05.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 172 723,44 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 04.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

3. Община Димитровград – обект по М02: *Основно обновяване на ОУ „Христо Смирненски”, с. Радицево - втори етап*, по Споразумение №РД-17-24/27.03.2023 г., който е на обща стойност 328 691 лв. (115 042 лв. финансиране от ПКБ и 213 649 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 295 822 лв. за СМР, 13 148 лв. за обучение на безработни и 19 721 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Здравни грижи”.

Бенефициентът е избрал ЦПО към „КНСБ” – гр. София за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Здравни грижи” и е сключил Договор №ДОГ-МТО-272/12.06.2023 г. на стойност 13 138,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 12 633,80 лв.

Бенефициентът е избрал „Корект инвест -2012” ЕООД – гр. Хасково за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №ДОГ-ИД-278/15.06.2023 г. на стойност 281 972,57 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 22.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 205 632,82 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 01.11.2023 г. Поради обстоятелството, че стойността на изпълнените дейности по договора за СМР е по-малка от преведения авансов трансфер от МТСП, Община Димитровград е върнала на МТСП неусвоения остатък от извършения авансов трансфер, който е в размер на 3 150,68 лв.

4. Община Казанлък – обект по М02: *Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап IV: Паркоустройство и благоустройство на двор, подови настилки и осветление в сутерен*, по Споразумение №РД-17-41/28.03.2023 г., който е на обща стойност 265 900 лв. (79 770 лв. финансиране от ПКБ и 186 130 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 946 лв. за СМР и 15 954 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „СК Билдинг” АД – гр. Казанлък за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №Д07-38/19.05.2023 г. на стойност 249 693,29 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 25.05.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 249 677,30 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 26.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

5. Община Карнобат – обект по М02: *Благоустройство на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина „Славейче” - гр. Карнобат*, по Споразумение №РД-17-3/23.03.2023 г., който е на обща стойност 333 387 лв. (129 988 лв. финансиране от ПКБ и 203 399 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 300 048 лв. за СМР, 13 336 лв. за обучение на безработни и 20 003 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 11 безработни по специалност „Подпомагане на деца”.

Бенефициентът е избрал „Богоя-М” ООД – гр. Варна за изпълнител на обучение на 11 безработни по специалност „Подпомагане на деца” и е сключил Договор №1943/18.05.2023 г. на стойност 12 496,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 11 600,75 лв.

Бенефициентът е избрал „Партньори-А.Т.” ЕООД – гр. Карнобат за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №РV425/07.06.2023 г. на стойност 296 113,13 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 15.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в

размер на 276 807,52 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 16.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

6. Община Лясковец – обект по М02: *ОУ „П. Р. Славейков”, с. Джулioniца*, по Споразумение №РД-17-37/28.03.2023 г., който е на обща стойност 378 379 лв. (128 649 лв. финансиране от ПКБ и 249 730 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 340 541 лв. за СМР, 15 135 лв. за обучение на безработни и 22 703 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 13 безработни по специалност „Подпомагане на деца”.

Бенефициентът е избрал „Еврика 3М” ЕООД – гр. Варна за изпълнител на обучение на 13 безработни по специалност „Подпомагане на деца” и е сключил Договор от 15.05.2023 г. на стойност 15 135,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 14 969,00 лв.

Бенефициентът е избрал „Джамбо 33” ООД – гр. Велико Търново за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №00137-2023-0004/14.06.2023 г. на стойност 340 508,54 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 334 608,22 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 03.11.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

7. Община Момчилград – обект по М01: *Текущ ремонт с цел подобряване на обществената среда в залата на НЧ „Нов Живот-1926”, гр. Момчилград*, по Споразумение №РД-17-43/28.03.2023 г., който е на обща стойност 246 595 лв. (113 434 лв. финансиране от ПКБ и 133 161 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 231 799 лв. за СМР и 14 796 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Сайбилдинг” ЕООД – гр. Момчилград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №С-РД-36-77/12.05.2023 г. на стойност 156 761,00 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 19.05.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 156 685,32 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 21.08.2023 г. Поради обстоятелството, че стойността на изпълнените дейности по договора за СМР е по-малка от преведения авансов трансфер от МТСП, Община Момчилград е върнала на МТСП неусвоения остатък от извършения авансов трансфер, който е в размер на 4 961,75 лв.

8. Община Неделино – обект по М01: *Текущ ремонт на административна сграда с идентификатори №51319.503.313.1 и №51319.503.313.4*, по Споразумение №РД-17-45/28.03.2023 г., който е на обща стойност 206 150 лв. (98 952 лв. финансиране от ПКБ и 107 198 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 193 781 лв. за СМР и 12 369 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Младенов строй 95” ЕООД – с. Кочани за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №32/15.06.2023 г. на стойност 193 306,62 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 22.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 193 217,65 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 28.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

9. Община Павликени – обект по М02: *Изграждане на детска площадка със съоръжения за игра и благоустрояване в двора на СУ „Бачо Киро” - гр. Павликени*, по Споразумение №РД-17-8/23.03.2023 г., който е на обща стойност 202 430 лв. (92 106 лв. финансиране от ПКБ и 110 324 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 190 284 лв. за СМР и 12 146 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Пирс - Д” ООД – гр. Пловдив за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №ОП-19/14.06.2023 г. на стойност 189 432,22 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 168 505,60 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 26.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

10. Община Садово – обект по М01: *Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Садово*, по Споразумение №РД-17-4/23.03.2023 г., който е на обща стойност 394 906 лв. (129 924 лв. финансиране от ПКБ и 264 982 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 355 415 лв. за СМР, 15 797 лв. за обучение на безработни и 23 694 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи”.

Бенефициентът е избрал „ЗИ ТИ ЕМ Консулт” ООД – с. Труд за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи” и е сключил Договор от 07.06.2023 г. на стойност 15 610,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 13 150,00 лв.

Бенефициентът е избрал „ЗАПРЯНОВИ - 03” ООД – гр. Асеновград за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №01/14.06.2023 г. на стойност 354 760,73 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 21.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 334 574,92 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 27.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

11. Община Стара Загора – обект по М02: *Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла №7 „Еделвайс”*, по Споразумение №РД-17-30/27.03.2023 г., който е на обща стойност 426 667 лв. (129 963 лв. финансиране от ПКБ и 296 704 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 384 000 лв. за СМР, 17 067 лв. за обучение на безработни и 25 600 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, а от ДБТ е заявено обучение за 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи”.

Бенефициентът е избрал ЕТ "Алфа - Христо Стефанов" - гр. Стара Загора за изпълнител на обучение на 10 безработни по специалност „Основни и довършителни работи” - I-ва квалификационна степен и е сключил Договор №2175/07.07.2023 г. на стойност 16 980,00 лв. за обучение, стипендии и транспорт на обучаемите. Обучението е приключено и са извършени авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 12 266,62 лв.

Бенефициентът е избрал „ГЛАВ-Проективест София” ЕООД – гр. София за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №2045/16.06.2023 г. на стойност 336 001,15 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 4 месеца и започва да тече от 23.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 242 858,63 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 14.12.2023 г. Поради обстоятелството, че стойността на изпълнените дейности по договора за СМР е по-малка от преведения авансов трансфер от МТСП, Община Стара Загора е върнала на МТСП неусвоения остатък от извършения авансов трансфер, който е в размер на 13 144,85 лв.

12. Община Сърница – обект по М02: *Доизграждане на нова детска градина*, по Споразумение №РД-17-18/24.03.2023 г., който е на обща стойност 265 931 лв. (119 935 лв. финансиране от ПКБ и 145 996 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 249 975 лв. за СМР и 15 956 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД – гр. Сърница за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №ДЗОП-11/07.06.2023 г. на стойност 249 495,88 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 08.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 236 245,33 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 11.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

13. Община Троян – обект по М02: *Детски площадки в Детска градина „Мир“*, по Споразумение №РД-17-35/27.03.2023 г., който е на обща стойност 148 936 лв. (59 574 лв. финансиране от ПКБ и 89 362 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 140 000 лв. за СМР и 8 936 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Строител-Троян“ ЕООД – гр. Троян за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №С97285/12.06.2023 г. на стойност 139 664,29 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 19.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 135 620,10 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 28.09.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

14. Община Черноочене – обект по М02: *Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри, и благоустрояване на двора на Детска градина „Знаме на мира“*, по Споразумение №РД-17-19/24.03.2023 г., който е на обща стойност 172 996 лв. (83 038 лв. финансиране от ПКБ и 89 958 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 162 616 лв. за СМР и 10 380 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „Караман“ ООД – гр. Кърджали за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №183/12.06.2023 г. на стойност 157 814,65 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 20.06.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 155 581,63 лв. За обекта е подписан протокол за приключени СМР на 31.10.2023 г., след което е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

15. Община Чирпан – обект по М02: *Ремонт на сградата на Медицински център „Д-р Николай Тошев“*, по Споразумение №РД-17-14/24.03.2023 г., който е на обща стойност 265 957 лв. (106 383 лв. финансиране от ПКБ и 159 574 лв. съфинансиране от бенефициента), в т.ч. 250 000 лв. за СМР и 15 957 лв. за ООУК.

За обекта е изготвена експертна оценка, въз основа на която бенефициентът е провел обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР.

Бенефициентът е избрал „МС СТРОЙ БИЛДИНГ“ ЕООД – гр. Чирпан за изпълнител на СМР, като е сключил с него Договор №297/30.06.2023 г. на стойност 247 276,86 лв. Срокът на изпълнение на СМР е 3 месеца и започва да тече от 07.07.2023 г. Строителните работи са приключени, извършено е авансово, междинно и окончателно плащане на изпълнителя от Общината в размер на 228 711,50 лв. За обекта са подписани: протокол приключени СМР на 09.10.2023 г., съдържащ забележки по изпълнението с указан срок за отстраняването им и протокол приключени СМР на 17.10.2023 г., след който е извършен окончателен трансфер от МТСП към общината.

Видно от гореизложеното, при 5 от обектите, стойността на изпълнените дейности по договорите за СМР/СРР е по-малка от преведения авансов трансфер от МТСП и бенефициентите са възстановили на МТСП неусвоения остатък от извършения авансов трансфер.

Общо изпълнените и платени СМР по всички 47 договора за строителство са на стойност 10 232 458,43 лв., в т.ч. 4 318 734,64 лв. от ПКБ и 5 913 723,79 лв. от бенефициентите, а 15-те

реализирани професионални обучения са за 190 754,17 лв., в т.ч. 69 098,47 лв. от ПКБ и 121 655,70 лв. от бенефициентите.

Финансовите остатъци, представляващи разлика между средствата по споразумения и платените реално извършени дейности по договори за изпълнение, са отразени в окончателните трансфери към съответните бенефициенти, процентно спрямо участието им.

IV. ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2023

С реализацията на горепосочените 47 проектни предложения са постигнати следните параметри по НПДЗ-'23:

- обща заетост в строителството на 524 лица, в т.ч. 210 регистрирани в ДБТ безработни;
- професионално обучение (чрез провеждане на 15 курса) на 157 регистрирани в ДБТ безработни лица.

Следва да се подчертае, че след приключване на СМР, 52-ма от наетите безработни (25% от общо наетите) са останали на работа по трудови договори в съответните строителни фирми.

Икономическият ефект от изпълнението на посочените в този доклад дейности е значим и включва: стимулиране и адаптиране на работната сила към действащата пазарна среда чрез реализирани строителни дейности, обновяващи и подобряващи социалната инфраструктура и обществената среда в съответните населени места; подпомагане на малкия и среден строителен бизнес и съпътстващите го производства; формиране на траен икономически растеж, водещ до осигуряване на постоянна заетост на работната сила в строителния сектор; акумулиране на приходи в държавния бюджет от всички преки и непреки данъци, дължими за извършената от изпълнителите на СМР стопанска дейност.

Социалният ефект (на база посочените от бенефициентите данни) се състои в подобрени работни условия на 1 957 служители (персонал) в различни области и осигурено по-качествено обслужване на общо 324 465 граждани за година, от които: 167 886 в областта на здравеопазването, 65 602 в областта на обществено-административното обслужване, 16 352 в областта на културата, 14 560 в областта на спорта и рекреацията, 59 916 в областта на образованието и 149 потребители на социални услуги.

През 2023 г. са извършени проверки за устойчивост на 55 обекта, изпълнени по ПКБ в периода 2018 – 2021 г., резултатите, от които са както следва:

- от централно звено са извършени проверки на 17 обекта, като при три от обектите са констатирани забележки, които към момента са отстранени;
- от регионално звено в гр. Русе са извършени проверки на 9 обекта, при които не са констатирани забележки;
- от регионално звено в гр. София са извършени проверки на 25 обекта, като при два от обектите са констатирани забележки, като на единия от тях забележките са отстранени, а на другия обект (Подмяна на асансьорна уредба във вход "Б" на административна сграда на ОА - Перник изпълняван по ПКБ през 2019), предстои издаване на Разрешение за ползване на строежа (асансьор);
- от регионално звено в гр. Стара Загора са извършени проверки на 4 обекта, като при един от обектите (Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, Община Черноочене, изпълнен по ПКБ през 2018 г.) е констатирано, че в стая за почивка на ет. 1, има компрометирана подова настилка (ламиниран паркет), която не е вследствие на извършените по ПКБ СМР/СРР на обекта, а се дължи на провисване на подовата конструкция на сградата, която е гредоред. Предстои Общината да предприеме мерки по укрепване конструкцията на сградата.

Всички обекти, на които е извършена проверка за устойчивост се ползват по предназначение и нямат промяна на собствеността.

С оглед създаване на ефективна организация на работата и с цел минимизиране на риска от неизпълнение на обектите през 2023 г., както и обсъждане на евентуални проблеми при изпълнението на дейностите, ПКБ организира и проведе 3 информационни срещи с одобрените

кандидати по регионални звена (в гр. София - 05.04.2023 г., в гр. Стара Загора -06.04.2023 г. и в гр. Русе - 10.04.2023 г.). ПКБ предвижда да продължи, като добра практика, провеждането на информационни дни с одобрените за финансиране кандидати и през 2024 г. по регионални звена, с цел обсъждане на въпроси, касаещи изпълнението и отчитането на дейностите по ПКБ.

Въпреки проведените информационни срещи, както и съдействието от страна на ПКБ, при отчитането на изпълнените СМР/СРР се наблюдава забавяне, поради обстоятелството, че фирмите – изпълнители често не разполагат с експерти, които да изготвят необходимата отчетна документация. В тази връзка екипът на ПКБ отчита, че има забавяне в отчитането при някои от обектите и търси решение за минимизирането му.

През отчетния период е направен анализ за изпълнение на дейностите по Проект „Красива България” за периода 01.01.2019 – 30.06.2023 г., от който е видно, че Проектът се радва на голям интерес, дължащ се на гъвкавостта на прилаганите мерки и разнообразието и развитието на компонентите му. На база на анализа, съдържащ предложения за промени в правилата на ПКБ, беше обсъдено и увеличаването на бюджета на ПКБ по НПДЗ за 2024 г. от 5 млн. лв. на 7 млн. лв. В тази връзка и след одобряване от Министъра на предложенията, са предприети необходимите действия за извършване на промени в правилата по ПКБ, като основните са както следва:

1. Промени в РДОУПКБ, ПУДУСПКБ и ПСДЦРЗИПКБ;
2. Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, да бъде обявявана ежегодно като традиционна мярка, а не като извънредна;
3. Създаване на нова мярка М02-03 „Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии”;
4. Промени във финансовите параметри за проектните предложения по различните мерки;
5. Актуализация на приложенията за кандидатстване в Кампания 2024.

Предвид предстоящите промени в правилата на ПКБ е необходимо да бъдат проведени през 2024 г., след обявяване на Кампания 2024, разяснителни срещи с НСОРБ, МОН и др., с цел популяризиране на основните промени в Проекта, както и обсъждане на евентуални проблеми при кандидатстване.

В заключение Ви информирам, че Проект „Красива България” работи като комплексен социално-инвестиционен инструмент на МТСП, който от една страна спомага за намаляване нивото на безработица, давайки шанс за работа, обучение и социална интеграция на дългосрочно безработните, а от друга страна възражда градската и социална инфраструктура, обновявайки облика на населените места.